



# COMUNE DI DIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo - Regione Piemonte



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA

N° Prog.  
**00151**



COMMITTENTE:  
Comune di DIANO D'ALBA  
Via Umberto I n°22, 12055 Diano D'Alba (CN)  
Sig. Sindaco EZIO CARDINALE

CANTIERI:  
**IMPIANTO SPORTIVO**  
Via Alba-Cortemilia n°150, 12055 Diano D'Alba (CN)  
**SCUOLA VALLE TALLORIA**  
Via Guido Cane, 12055 Diano D'Alba (CN)

Timbro e Firma  
(Giacosa Ing. Alberto)

TECNICO INCARICATO:  
Giacosa Ing. Alberto  
Via Alba-Cortemilia n°102, 12055 Diano D'Alba (CN)  
Tell. 0173.61.27.74 info@progettaimpianti.com  
Ordine degli Ingegneri di Asti n° A 726

DATA:  
Luglio 2019

Cronoprogramma

ALLEGATO

**13**



Studio PROGETTAIMPIANTI di Giacosa Ing. Alberto  
Via Alba-Cortemilia n°102, 12055 Diano D'Alba (CN)  
info@progettaimpianti.com  
Tell. 0173.61.27.74 Cell. 349.3923778  
P.I. 03325080046 C.F. GCSLRT81R05A124P



**Comune di Diano d'Alba**

**Provincia di Cuneo**

## **RELAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO**

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA

**COMMITTENTE:** Comune di Diano d'Alba

Diano d'Alba, 19/07/2019

Il Tecnico  
(Ing. Giacosa Alberto)

---

Ing. Giacosa Alberto  
Via Alba-Cortemilia n°102, 12055 Diano d'Alba (CN)

**Comune di Diano d'Alba**  
**Provincia di Cuneo**

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA

**COMMITTENTE:** Comune di Diano d'Alba

**IMPRESA:**

## **RELAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

### **Tempi di esecuzione**

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **53** giorni naturali e consecutivi.

### **Andamento stagionale sfavorevole**

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

### **Tabella Climatico Ambientale:**

<b>condizione</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>	<b>media</b>
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 44'755,07 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 53'974,88 .

### **Tabella Certificati di Pagamento**

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 20'000,00. Si riportano in seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- **SAL** n. 1 alla data 27/09/2019 **Importo** euro 21'407,08 - **Progressivo** euro 21'407,08.
- **SAL** n. 2 alla data 10/10/2019 **Importo** euro 20'606,70 - **Progressivo** euro 42'013,78.
- **SAL** n. 3 alla data 23/10/2019 **Importo** euro 20'787,05 - **Progressivo** euro 62'800,83.
- **SAL** n. 4 alla data 31/10/2019 **Importo** euro 15'183,34 - **Progressivo** euro 77'984,17.

Diano d'Alba, 19/07/2019

L'Impresa  
( )

VISTO:  
Il Direttore dei Lavori  
(Ing. Giacosa Alberto)



**Comune di Diano d'Alba**

**Provincia di Cuneo**

# **Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA

**COMMITTENTE:** Comune di Diano d'Alba

Diano d'Alba, 19/07/2019

Il Tecnico  
(Ing. Giacosa Alberto)

---

	Ing. Giacosa Alberto Via Alba-Cortemilia n°102, 12055 Diano d'Alba (CN)
--	----------------------------------------------------------------------------



